

SPIS ZAWARTOŚCI

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Czarnkowa w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

TOM I	Projekt zagospodarowania terenu
TOM II	Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
TOM III	Projekt architektoniczno – budowlany. Branża drogowa
TOM IV	Projekt architektoniczno – budowlany. Inwentaryzacja i wycinka drzew i krzewów
TOM V	Projekt docelowej organizacji ruchu
TOM VI	Projekt organizacji ruchu na czas budowy
TOM VII A	Przedmiar robót
TOM VII B	Kosztorys ofertowy
TOM VII C	Kosztorys inwestorski
TOM VIII	Szczegółowe specyfikacje techniczne

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	3
1.1. Zespół projektowy	3
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	4
2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	4
2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	4
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	5
2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia	5
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	6
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	6

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespół projektowy

Projektant: *inż. Adam CHMIELEWSKI*

Sprawdzający: *inż. Włodzimierz CHMIELEWSKI*

Opracował: *mgr inż. Ruffin JARKA*

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- zamierzenie budowlane będzie wykonywane z częściowym ograniczeniem ruchu, z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze – zdjęcie warstwy humusu i profilowanie podłoża,
- wycinka i przesadzenie drzew i krzewów,
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,
- przebudowa wpustów kanalizacji deszczowej na ulicy Wronieckiej,
- osadzenie krawężników, ścieków przykrawężnikowych i obrzeży chodnikowych,
- ułożenie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodników,
- roboty wykończeniowe – humusowanie i obsianie trawą,
- umocnienie skarp i opasek geokratą i brukiem na sucho,
- montaż oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- urządzenia energetyczne,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,

- sieć telekomunikacyjna,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie uliczne,
- sieć telewizji kablowej.

2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- skrzyżowania z istniejącymi drogami, zajęcie części jezdni,
- sieć energetyczna,
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa,

2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- wykonywanie robót pod ruchem,
- wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,
- brak ochrony przeciwpożarowej,

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I FORMĘ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (DZ. U. NR 120, POZ. 1126)

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać:

- drogi komunikacyjne,
- strefy niebezpieczne,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- zagospodarowanie terenu budowy,
- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
- ochrona przeciwpożarowa,
- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz.