

PROTOKÓŁ Nr 29/2022
Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa

z wspólnego posiedzenia
z Komisją Rewizyjną
w dniu 26 kwietnia 2022 r.

W dniu 26 kwietnia br. o godz. 10.00 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa powitał zebranych i tym samym otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie list obecności (**zał. nr 1**) prawomocność obrad.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
2. Ocena stanu dróg powiatowych po okresie zimowym, podsumowanie zimowego utrzymania oraz plan remontów i inwestycji na 2022 rok. Analiza potrzeb związanych z bezpieczeństwem w ciągu dróg powiatowych (ulice i chodniki).
3. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Sprawy różne.

Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia.

Ad. 1.

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Komisje przystąpiły do przyjęcia protokołów z ostatnich posiedzeń – Komisja Rewizyjna z posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r., Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 29 marca 2022 r. Ponieważ nikt nie wniósł uwag do wspomnianych protokołów, zostały one przez Komisje przyjęte.

Ad. 2.

Ocena stanu dróg powiatowych po okresie zimowym, podsumowanie zimowego utrzymania oraz plan remontów i inwestycji na 2022 rok. Analiza potrzeb związanych z bezpieczeństwem w ciągu dróg powiatowych (ulice i chodniki).

Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa spotkali się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, celem zapoznania się z powyższą informacją. Przedmiotowy temat stanowi także punkt obrad Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, mającej odbyć się w dniu dzisiejszym.

Członkom Komisji przesłano drogą mailową materiał w formie pisemnej, który stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Dyrektor w pierwszej kolejności przedstawił szczegółowy raport ze środków wydatkowanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.

W pierwszej połowie 2021 r. dokonano awaryjnego zakupu ok 100 t soli, ze względu na konieczność szybkiej dostawy. Wówczas wydatkowano:

- 35 539,46 zł brutto na zakup soli drogowej z transportem,
- 16 263,16 zł brutto zakup piasku do wykonania mieszanki piaskowo solnej
- 6 530,07 zł brutto sporządzenie mieszanki

- 9 199,17 zł brutto transport mieszanki do poszczególnych obwodów drogowych.

Suma powyższych zakupów – 55 224,82 zł

Ceny brutto przedstawiały się następująco:

- transport (km) – 6,77 zł,
- sporządzenie mieszanki (t) – 12,30 zł
- piasek (t) – 29,52 zł

Jak poinformował Dyrektor ZDP stan mieszanki na początku grudnia 2021 r. był następujący:

- OD Trzcianka ok. 55 t
- OD Wieleń ok. 100 t
- OD Czarnków ok. 100 t

Ww. zapasy zostały wykorzystane w grudniu, w związku z powyższym konieczny był zakup soli na końcu roku 2021 r. za kwotę 37 489,66 brutto. Za powyższą kwotę kupiono około 50 t soli. Cena za tonę soli na początku 2021 r. wynosiła 340,71 brutto, natomiast na końcu 2021 r. - 725,70 zł brutto. Z 50 t. soli uzyskano około 250 t mieszanki

Koszt mieszanki, piasku i transportu (brutto) na koniec 2021 kształtował się następująco:

- transport (km) – 6,77 zł,
- sporządzenie mieszanki (t) – 14,76 zł
- piasek (t) – 30,75 zł

Wydatkowano na koniec 2021 r.:

- 6 150,00 zł brutto na zakup piasku
- 3 690,00 sporządzenie mieszanki
- 2 597,76 - transport

Sól + mieszanka na koniec 2021 r. = 49 927,42 zł

Dnia 19.01.2022 r. została podpisana umowa na dostawę soli. Kwota zaangażowana w umowie to 146 370,00 zł brutto. Cena za 1 t soli brutto – 731,85 zł. Obecnie wykorzystano 74 429,15 zł tj. zakupiono ok 100 t, soli 100 t soli pozwoliło na sporządzenie ok 500 t mieszanki

Cena mieszanki, piasku i transportu (brutto) na początku 2022 r. kształtowała się następująco:

- transport (km) – 6,77 zł,
- sporządzenie mieszanki (t) – 14,76 zł
- piasek (t) – 30,75 zł

Na dzień 14.04.2022 r. na mieszankę wydatkowano kwotę 19 360,20 zł:

- 9 225,00 zł brutto na zakup piasku
- 5 535,00 zł - sporządzenie mieszanki
- 4 600,20 zł – transport

Stan ilości mieszanki na dzień 14.04.2022 r. wynosi:

- OD Czarnków: 120 t
- OD Trzcianka: 120 t

- OD Wieleń: 150 t

Ponadto w ramach umów zawartych na odśnieżanie dróg powiatowych przetarg w trybie podstawowym, za okres od dnia zawarcia umów do dnia 31.03.2022 r. wypłacono wykonawcom 2 % całości zadań za każdy miesiąc pracy na łączną kwotę: 6 993,25 zł. Na wykonywanie usługi odśnieżania w roku 2022 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 13 910,40 zł.

Łączny koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych poniesiony dotychczas w sezonie 2021/2022 to kwota 164.650,42 zł.

Po przedstawieniu powyższego raportu Dyrektor przedłożył analizę inwestycji planowanych i realizowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2022 r.:

W zakresie robót budowlanych:

1. Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P

Dnia 27.07.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – firmą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów materiałów budowlanych Wykonawca poinformował Zamawiającego o ile wzrośnie koszt realizacji inwestycji. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionych kosztów zostanie zorganizowane spotkanie w celu omówienia możliwości i wysokości zwiększenia kwoty umowy. Do chwili obecnej zrealizowano zadania za kwotę: 783 023,41 zł brutto.

2. Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk
Przetarg na wykonanie przebudowy mostu zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja 2022 r.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta

Przetarg na wykonanie przebudowy drogi zostanie ogłoszony w maju 2022 r.

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne

W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożony został w niosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie inwestycji. W przypadku otrzymania ww. dofinansowania przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko

W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożony został w niosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie inwestycji. W przypadku otrzymania ww. dofinansowania przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

6. Remont nawierzchni dróg masą asfaltową na gorąco z frezowaniem nawierzchni (ok. 9 000,00 m²)

Dnia 25.03.2021 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu. Oferty złożyło czterech wykonawców. W dniu 13.04.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – firma Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., z ofertą na kwotę 585 603,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą robót zostanie podpisana do końca miesiąca kwietnia.

7. Remont chodników przyległych do dróg powiatowych wraz z przełożeniem na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Dnia 11.04.2022 r. minął termin składania ofert na wykonanie remontów chodników na terenie powiatu. Wpłynęły 3 oferty na następujące kwoty: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie 133 231,42 zł brutto, PHU SEBA 119 000,84 zł brutto, OGRODO-BRUK Michał Ryzek

133 106,36 zł brutto. Do końca miesiąc kwietnia zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

W zakresie usług:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne"

Dnia 23.03.2021 r. podpisana została umowa nr 1/ZP/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba. Kwota umowy wynosi 182 040,00 zł brutto, z czego wydatkowano do dnia dzisiejszego kwotę 39 360,00 zł brutto. Termin realizacji umowy mija 23.08.2022 r.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”

Dnia 16.06.2021 r. podpisana została umowa nr 5/ZP/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowo-Konsultingowym MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak. Kwota umowy wynosi 133 455,00 zł brutto, z czego wydatkowano do dnia dzisiejszego kwotę 15 990,00 zł brutto. Termin realizacji umowy mija 16.05.2022 r.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała

Dnia 26.07.2021 r. podpisana została umowa nr 8/ZP/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowo-Konsultingowym MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak. Kwota umowy wynosi 196 800,00 zł brutto, z czego wydatkowano do dnia dzisiejszego kwotę 51 660,00 zł brutto. Termin realizacji umowy mija 26.07.2022 r.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej nr 1323P w m Łokacz Wielki na rzece Drawa"

Dnia 31.03.2021 r. podpisana została umowa nr 4/2021/2 na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz. Kwota umowy wynosi 70 110,00 zł brutto, z czego wydatkowano do dnia dzisiejszego kwotę 14 268,00 zł brutto. Termin realizacji umowy mija 30.04.2022 r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od DW178 – Radosiew

Dnia 07.03.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania. Ofertę złożyło biuro KFG Sp. z o.o. Sp. K., na kwotę 75 500,00 zł brutto. Z uwagi na ofertę przewyższającą zaplanowane środki zwrócono się o zwiększenie planu o 25 500 zł brutto. Jednocześnie ZDP przystąpiło do negocjacji ceny ofertowej. Planowany termin podpisania umowy – początek maja 2022 r.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz

Dnia 12.04.2022 r. podpisana została umowa nr 1/ZP/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej z Pracownią Projektową MOST Sp. z o.o. sp. Kwota umowy wynosi 99 630,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – 8 miesięcy tj. do 12.12.2022 r.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w kwietniu 2022 r.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349 na odcinku od DW 153 do m. Bzowo

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w maju 2022 r.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w maju 2022 r.

10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków

Dnia 31.03.2022 r. minął termin realizacji umowy nr 6/ZP/2020 z dnia 13.03.2020 r. (aneks nr 6 z dnia 30.12.2021 r.). Ponieważ dokumentacja projektowa nie została przekazana do ZDP w chwili obecnej naliczane są kary umowne za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Po wysłuchaniu powyższych informacji członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa przystąpili do dyskusji. Dyskutowano o zadaniach, które zostały zgłoszone do „Polskiego Ładu”, a których z uwagi na ogromny koszt powiat nie byłby w stanie zrealizować z własnych środków. Czekamy na rozstrzygnięcie edycji, do której zgłoszone zostały trzy zadania: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Trzciance, rozbudowa drogi powiatowej Młynkowo-Tarnówko, rozbudowa drogi powiatowej w m. Romanowo Dolne. Dyskutowano o zakresie prac, jak również o konieczności dalszego aplikowania w kolejnych edycjach w przypadku odrzucenia tych zadań w edycji bieżącej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej ul. Gdańska w Czarnkowie. Wspomniana została także inwestycja dotycząca dalszego remontu drogi powiatowej Gębice-Wyszyny, którą w dalszym ciągu należy mieć na uwadze. Dyskutowano o kwestii wzrostu kosztów realizacji zadania: budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko. Starosta wyjaśnił, że chodzi o kwotę 400 tys. zł, która rozłoży się pomiędzy trzy samorządy partycypujące w kosztach. Jednocześnie Starosta wyjaśnił, że wykonawca zadeklarował, że nie zamierza zejść z placu budowy, co jest dla nas ważne z punktu widzenia dotrzymania terminów przy uzyskaniu dofinansowania. Wzrost kosztów wynika m. in. ze wzrostu cen materiałów budowlanych i paliwa. Dyskutowano także o ryzyku związanym z ponoszeniem kosztów na dokumentację projektową, która może nie zakwalifikować się do żadnego pakietu dofinansowania.

Po zakończonej dyskusji informacja została przez obie Komisje przyjęta.

Ad. 3

Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Proponowany porządek obrad wraz z materiałami został radnym wysłany drogą e-mailową w dniu 19 kwietnia 2022 r. Szczegółowo materiały zostały omówione przez obecną na posiedzeniu Sekretarz Powiatu. Ponadto Sekretarz poinformowała, że Starosta będzie wnioskował o rozszerzenie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim (V)” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt uchwały złożony został przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, celem podpisania celem zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie do dalszej realizacji projektu.

Nie wniesiono uwag do materiałów.

Ad. 4

Sprawy różne

W sprawach różnych Starosta poinformował o zwiększeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu Kolej+ z kwoty 5,5 mld na kwotę 11 mld. Wg ostatnich informacji do dofinansowania zakwalifikowało się aż 5 projektów składanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie wynosić będzie 85%. Projekt w którym we wkładzie własnym

partycypuje powiat czarnkowsko-trzcianecki – rewitalizacja ciągu komunikacyjnego Wągrowiec-Rogoźno-Czarnków kosztować będzie ponad 500 mln zł.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz protokół w dniu 26 kwietnia 2022 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa
/-/ Sławomir Biliński*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz